

项目名称	深圳市三防物资仓库第二分库修缮改造工程		
采购单位	深圳市北部水源工程管理处		
中标供应商	深圳市广汇源水利建筑工程有限公司		
委托单位	深圳市政府采购中心		
项目编号	SZCG2013038726	现场抽检日期	2014.04.28
现场抽检地点	深圳市三防物资仓库第二分库	环境条件	(25~28)℃, (45~55)%RH
现场抽检依据	政府采购项目抽检方案、招投标文件及备案合同		
抽检结果及建议	<p>在抽检现场,乙方按招投标文件要求完成该工程项目,该项目经过甲方的验收。 现场依据政府采购项目抽检方案、招投标文件及采购合同,对深圳市三防物资仓库第二分库的现场抽样检查,发现以下几方面与项目招投标文件的要求不符合。 供应商提供了电线电缆 YJV22-4*150、60227IEC01 (BV) -1*4、60227IEC01 (BV) -1*6、60227IEC01 (BV) -1*2.5 材料质量合格文件。</p> <p>一. 仓库</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电力电缆敷设方式为暗敷,与招投标文件规定的明敷不符。 2. 现场未见电力电缆 YJV22-0.6/1kV-3*6, YJV22-0.6/1kV-5*16, YJV22-0.6/1kV-4*50+1*25, YJV22-0.6/1kV-5*10, NH-YJV-0.6/1kV-4*25+1*16,现场电缆型号无法判定,与招投标文件规定的相符。 3. 排气扇接线盒部分为非防水接线盒,与招投标文件规定的防水接线盒不符。 4. 双管荧光灯无格栅,与招投标文件规定的相符。 5. 现场未见防爆单控双联暗开关(数量 1)、防爆单管荧光灯(数量 1)、防爆二三级暗装插座(数量 1),与招投标文件规定的相符。 6. 现场未见双向疏散指示灯(数量 1),与招投标文件规定的相符。 7. 现场未见四分支器(数量 3),与招投标文件规定的相符。 8. 现场未见电话分线箱暗装 20 对(数量 1),与招投标文件规定的相符。 9. 现场未见电视前端机柜(数量 1),与招投标文件规定的相符。 10. 现场未见网络配线架(数量 1),与招投标文件规定的相符。 11. 现场为壁挂式扬声器,与招投标文件规定的吸顶式扬声器不符。 12. 现场未见 NH-KVV-4*1.50, NH-RVVP-1*1.50, NH-KVV-2*1.50, NH-KVV-2*4.0,现场电缆型号无法判定,与招投标文件规定的相符。 13. 现场未见工业以太网交换机(数量 1),视频打印机(数量 1),与招投标文件规定的相符。 14. 现场为普通吸顶灯,与招投标文件规定的防水防尘吸顶灯不符。 15. 已交付 4 套 40W 墙上座灯(现场未安装),与招投标文件规定的 4 套 32W 墙上座灯不符。 16. 现场为超五类非屏蔽双绞电缆,与招投标文件规定的超六类非屏蔽双绞电缆不符。 17. 现场信号线为 7C-FB-75,与招投标文件规定的 SYV-75-7 不符。 		

	<p>二. 值班宿舍</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 现场为超五类非屏蔽双绞电缆, 与招标文件规定的超六类非屏蔽双绞电缆不符。 2. 已交付 7 套 2*28W 双管荧光灯具(现场未安装), 与招标文件规定的 7 套 2*21W 双管荧光灯具不符。 3. 现场为 16 分配器 3 个, 与招标文件规定的四分支器 10 个不符。 4. 现场未见电话分线箱暗装 40 对(数量 1)、有线电视前端机柜(数量 1)、网络配线架(数量 1), 与招标文件规定的相符。 5. 现场防水二三级暗插座数量为 36 套(其他为非防水插座), 与招标文件规定的 112 套防水二三级暗插座不符。 <p style="text-align: right;">检验机构代表签字: <u>王剑华</u> 2014 年 4 月 28 日</p>		
<p>采购单位 代表签字</p>	<p><u>陈立林</u> 2014 年 4 月 28 日</p>	<p>中标供应商 代表签字</p>	<p><u>汪明</u> 2014 年 4 月 28 日</p>
<p>检验机构 代表签字</p>	<p><u>王剑华</u> 2014 年 4 月 28 日</p>	<p>采购中心 代表签字</p>	<p><u>何红琴 魏焱</u> 2014 年 4 月 28 日</p>
<p>备注</p>	<p>针对深圳市采购中心提出上述问题, 在建几方经过核查, 现进行如下说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 一. 仓库 1. 以图纸为准(图纸上为暗装) 2. 部分以图纸为准, 部分履行相关变更手续 3. 已履行变更手续 4. 已图纸为准. 5. 已履行变更手续 6. 已履行变更手续 7. 以图纸为准 8. 已履行变更手续 9. 已履行变更手续 10. 已履行变更手续 11. 以图纸为准 12. 已履行变更手续 13. 已履行变更手续 14. 已履行变更手续 15. 以图纸为准(图纸无此项) 16. 已履行变更手续 17. 需完善相关手续. <p>二. 值班宿舍</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已履行变更手续 2. 以图纸为准(图纸无安装位置) 3. 按图施工 4. 已履行变更手续. 5. 以图纸为准. <p style="text-align: right;">汪明 2014. 4. 28. 陈立林 2014. 4. 28</p>		