

深圳市计量质量检测研究院 政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 145000624

第 1 页 共 11 页

项目名称: 深圳市福田区服务中心装修一批
项目编号: SZCG2013039243
合同编号: SZHT(2013)002245
采购单位: 深圳市福田区服务中心
供应商: 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司
验收委托机构: 深圳市政府采购中心
验收检验机构: 深圳市计量质量检测研究院



(检验专用章)

签发日期: 2014年03月07日

签发人: 李大圣
审核: 杨鸿军
主检: 陈波

政府采购项目抽检验收报告

报告编号：145000624

第 2 页 共 11 页

一、总表名称

项目名称	深圳市福田区福田保税区服务中心装修一批		
采购单位	深圳市福田区福田保税区服务中心		
中标供应商	深圳市特艺达装饰设计工程有限公司		
委托单位	深圳市政府采购中心		
项目编号	SZCG2013039243	现场验收日期	2014 年 02 月 26 日
现场验收地点	1. 天健时尚名苑 2. 福保办公室	环境条件	(22~23) °C, (66~68) %RH
现场验收依据	政府采购项目抽检验收方案、采购合同及项目招投标文件。		
抽检结果及建议	<p>在抽检现场,甲方提供了《深圳市福田区福田保税区服务中心装修一批验收证明》,该项目已通过甲方的验收。</p> <p>通过对深圳市福田区福田保税区服务中心装修一批工程项目的现场抽样检查,发现以下几方面与项目招投标文件的要求不符合。</p> <p>供应商未提供开关插座、BVR 2.5mm² 电线及墙面砖质量合格文件,不符合招投标文件中的商务要求。</p> <p>一. 天健时尚名苑装修工程</p> <p>301 房型:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 厨房门类型为铝合金推拉门,与招投标文件规定的金属平开门规定不符。 2. 后阳台加装了普通玻璃,与招投标文件规定的喷砂玻璃规定不符。 <p>302 房型:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 厨房门类型为铝合金推拉门,与招投标文件规定的金属平开门规定不符。 2. 房间一处门类型为金属平开门,与招投标文件规定的金属推拉门规定不符。 3. 后阳台加装了普通玻璃,与招投标文件规定的喷砂玻璃规定不符。 <p>二. 福保办公室修缮工程</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电梯厅无造型背景墙,与招投标文件规定不符。 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>检验机构代表签字 <i>张立白</i> 2014 年 02 月 26 日</p> </div>		

政府采购项目抽检验收报告

报告编号：145000624

第 3 页 共 11 页

二、商务要求

序号	检查项目	项目要求	检查结果	单项结论
1	4.1 交货及完成安装的期限	应符合采购合同中规定的要求,即“2013 年 8 月 12 日至 2013 年 12 月 12 日,共 120 个日历日”。	符合	符合
2	4.2 数量、规格型号	应符合采购合同中“深圳市福田区服务中心装修工程项目的合同”所规定的要求。	无法确认	——
3	4.3 质量合格凭证或文件	供应商应提供产品的质量合格凭证或文件。	供应商提供了产品部分质量合格文件。未提供开关插座、BVR2.5mm ² 电线及墙面砖合格文件。	不符合
4	4.4 产品保修及其他服务文件	供应商应提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料,并提供由产品生产厂家签署承诺的合法、有效的保修、维修证明,该证明应符合合同规定的要求。	不适用	——

政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 145000624

第 4 页 共 11 页

三、技术要求

货物名称: 天健时尚名苑装修工程 301 房型

序号	检测项目	技术要求	实测情况	单项结论
隔墙工程				
1	实心砖墙	砖的品种规格及强度等级:实心砖墙	无法确认	——
2	墙面一般抹灰		符合要求	符合
地面工程				
1	块料楼地面	面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600 地砖	符合要求 (600×600) mm 地砖	符合
2	大理石门槛石		符合要求	符合
墙面工程				
1	块料墙面	面层材料:250*400 墙砖	符合要求 (250×400) mm 墙砖	符合
门窗工程				
1	金属平开门	1.位置:厨房 2.门类型:铝合金玻璃门	铝合金推拉门	不符合
2	金属推拉门		符合要求	符合
3	后阳台加装 6mm 厚喷砂玻璃		后阳台有普通玻璃护栏	不符合
4	金属推拉窗		符合要求	符合
5	木饰面单开门	(1)门类型:单开木门 (2)门套及饰面:木饰面 (3)规格:木饰面门 (800mm*H2200mm) (4)小五金:不锈钢合页	符合要求 符合要求 (800×2200) mm 木饰 面门 有合页	符合 符合 符合 ——
油漆工程				
1	抹灰面油漆	(1)基层类型:原有隔墙 (2)刮腻子要求:满刮腻子 3 遍 (3)油漆品种、刷漆遍数:底漆 2 遍, 面漆 2 遍	无法确认	——
电气工程				
1	强电改造		无法确认	——
2	强电线路敷设及 灯具安装		无法确认	——

政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 145000624

第 5 页 共 11 页

货物名称: 天健时尚名苑装修工程 302 房型

序号	检测项目	技术要求	实测情况	单项结论
隔墙工程				
1	实心砖墙	砖的品种规格及强度等级:实心砖墙	无法确认	——
2	墙面一般抹灰		符合要求	符合
门窗工程				
1	金属平开门	1.位置:厨房 2.门类型:铝合金玻璃门	铝合金推拉门	不符合
2	金属推拉门		铝合金平开门	不符合
3	后阳台加装 6mm 厚喷砂玻璃		后阳台有普通玻璃护栏	不符合
4	金属推拉窗		符合要求	符合
5	木饰面单开门	(1)门类型:单开木门 (2)门套及饰面:木饰面 (3)规格:木饰面门 (800mm*H2200mm) (4)小五金:不锈钢合页	符合要求 符合要求 (800×2200) mm 木饰 面门 有合页	符合 符合 符合 ——
油漆工程				
1	抹灰面油漆	(1)基层类型:原有隔墙 (2)刮腻子要求:满刮腻子 3 遍 (3)油漆品种、刷漆遍数:底漆 2 遍, 面漆 2 遍	无法确认	——
楼梯、走道、办公室及维修				
楼梯				
1	抹灰面油漆	(1)基层类型:原有隔墙 (2)刮腻子要求:满刮腻子 3 遍 (3)油漆品种、刷漆遍数:底漆 2 遍, 面漆 2 遍	无法确认	——
办公室				
1	抹灰面油漆	(1)基层类型:原有隔墙 (2)刮腻子要求:满刮腻子 3 遍 (3)油漆品种、刷漆遍数:底漆 2 遍, 面漆 2 遍	无法确认	——
电气工程				
1	强电改造		无法确认	——

政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 145000624

第 6 页 共 11 页

序号	检测项目	技术要求	实测情况	单项结论
2	强电线路敷设及 灯具安装		无法确认	——

货物名称: 福保办公室修缮工程

序号	检测项目	技术要求	实测情况	单项结论
隔墙工程				
1	轻钢龙骨隔墙	(1)骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 (2)隔板材料品种、规格、品牌、颜色:12mm石膏板 (3)填充材料种类:50mm厚隔音棉填充	无法确认	——
2	实心砖墙	砖的品种规格及强度等级:老总室卫生间隔墙	无法确认	——

天棚工程

1	天棚吊顶	(1)吊顶形式:平面 (2)龙骨类型、材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 (3)面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600*0.8mm铝合金板	平面 无法确认 (600×600×0.80)mm 铝合金板	符合 —— 符合
2	天棚吊顶	(1)吊顶形式:跌级 (2)龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (3)基层材料种类、规格:防水石膏板 (4)面层材料品种、规格、品牌、颜色:防水石膏板 (5)油漆品种、刷漆遍数:ICI乳胶漆 2底2面 (6)位置:卫生间	跌级 无法确认 无法确认 无法确认 无法确认	符合 —— —— —— ——
3	天棚吊顶	(1)吊顶形式:藻井型 (2)龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (3)基层材料种类、规格:石膏板 (4)面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 (5)油漆品种、刷漆遍数:ICI乳胶漆 2底3	藻井型 无法确认 无法确认 无法确认 无法确认	符合 —— —— —— ——

政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 145000624

第 7 页 共 11 页

序号	检测项目	技术要求	实测情况	单项结论
3 (续)	天棚吊顶	面 (6)位置:电梯厅、老总办公室		
墙面工程				
1	装饰板墙面	老总室背景墙	有背景墙	符合
2	装饰板墙面	1. 电梯厅造型背景墙 2. 米色石材框 3. 木饰面	无装饰板墙面	不符合
门窗工程				
1	木饰面单开门	(1)门类型:单开木门 (2)门套及饰面:木饰面 (3)规格:木饰面门(900mm*H2400mm) (4)小五金:不锈钢合页	符合要求 符合要求 (900×2400)mm 木饰面门 有合页	符合 符合 符合 ——
油漆工程				
1	抹灰面油漆	(1)基层类型:原有隔墙 (2)刮腻子要求:满刮腻子3遍 (3)油漆品种、刷漆遍数:底漆2遍,面漆2遍	无法确认	——
给排水工程				
1	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 输送介质(给水、排水、热煤气、燃气、雨水):给水 2. 材质:PP-R 3. 型号、规格:Dn25	无法确认	——
2	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 输送介质(给水、排水、热煤气、燃气、雨水):排水 2. 材质:U-PVC 3. 型号、规格:Dn110	无法确认	——
3	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 输送介质(给水、排水、热煤气、燃气、雨水):排水 2. 材质:U-PVC 3. 型号、规格:Dn50	无法确认	——

政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 145000624

第 8 页 共 11 页

序号	检测项目	技术要求	实测情况	单项结论
电气工程				
1	小电器	(1)名称、型号:13A 单电插座	无法确认	——
2	小电器	(1)名称、型号:开关	符合要求	符合
3	小电器	(1)名称、型号:电话插座	符合要求	符合
4	小电器	(1)名称、型号:网络插座	符合要求	符合
5	电气配管	(1)材质:镀锌电线管 (2)规格:Φ 20	无法确认	——
6	电气配管	(1)材质:镀锌金属软管 (2)规格:Φ 15	无法确认	——
7	电气配线	(1)导线型号、材质、规格:BVR2.5mm ²	无法确认	——
8	电气配线	(1)导线型号、材质、规格:BVR4.0mm ²	无法确认	——
9	荧光灯	(1)名称:600*600 不锈钢灯盘	符合要求	符合


四、检测现场照片



附图 1 301 房型厨房门



附图 2 301 房型后阳台护栏



附图 3 302 房型厨房门



附图 4 302 房型后阳台护栏

政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 145000624

第 11 页 共 11 页



附图 5 福保办公室电梯厅

