福田区实验教育集团福龙学校家具及配套器材采购项目合同履约情况现场抽检结果公示

深圳市福田区财政局于2024年1月4日对政府采购项目“福田区实验教育集团福龙学校家具及配套器材采购项目(FTCG2022000062)”的合同履约情况组织了现场抽检，现将现场抽检结果公示如下：

1、采购人：福田区建筑工务署

2、中标供应商：深圳市米耀科技发展有限公司

3、中标金额：6,695,424.00元

4、交货期：合同签订后30日内

5、现场抽检主要标的物：福田区实验教育集团福龙学校家具及配套器材

6、第三方检测机构：深圳市计量质量检测研究院

7、现场抽检结果详见《福田区实验教育集团福龙学校家具及配套器材采购项目合同履约抽检评价报告》

深圳市福田区财政局

2024年2月1日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT242000398

项目名称	福田区实验教育集团福龙学校家具及配套器材采购		
项目编号	FTCG2022000062	合同编号	/
采购人	深圳市福田区建筑工务署		
代建方	中铁建工集团有限公司		
使用方	深圳市福田区实验教育集团福龙学校		
履约供应商	深圳市米耀科技发展有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市福田区财政局		

（盖章）

签发人：郭淡贤（实验室主任）

审　核：毛明路

主　检：邹佳弟

签发日期：2024 年 01 月 12 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

一、抽检总结

项目名称	福田区实验教育集团福龙学校家具及配套器材采购		
项目编号	FTCG2022000062	合同编号	/
采购人	深圳市福田区建筑工务署		
代建方	中铁建工集团有限公司		
使用方	深圳市福田区实验教育集团福龙学校		
履约供应商	深圳市米耀科技发展有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市福田区财政局		
现场抽检地点	深圳市福田区实验教育集团福龙学校	实验室检测抽样	☑ 是 □否
现场抽检日期	2024 年 1 月 4 日	环境条件	/
抽检依据	☑标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范 ☑福田区实验教育集团福龙学校家具及配套器材采购项目(项目编号：FTCG2022000062)采购文件		
现场抽检结论	经现场检验，发现以下不符合项： 一、课桌椅 序号 1 课桌椅，现场实测课椅长脚垫尺寸 57mm×39mm，与抽检方案要求“课椅长脚垫尺寸 215mm×130mm”不符； 二、心理咨询室 1.序号 2 午休床，现场实测海绵厚度 30mm，与抽检方案要求“海绵厚度不小于 50mm”不符； 2.序号 4 治疗床，现场实测规格 600mm×1900mm×635mm，与抽检方案要求“规格 700mm（±10mm）×2000mm（±10mm）×700mm（±10mm）”不符； 三、卫生保健室 1.序号 3 水池柜，现场实测规格 1200mm×550mm×810mm，与抽检方案要求“规格 1200mm（±10mm）×450mm（±10mm）×800mm（±10mm）”不符； 2.序号 5 治疗床，现场实测规格 600mm×1900mm×635mm，与抽检方案要求“规格 700mm（±10mm）×2000mm（±10mm）×700mm（±10mm）”不符； 四、行政办公室		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

	1.序号1办公桌，现场实测尺寸1800mm×1800mm×750mm，与抽检方案要求“尺寸1800mm（±10mm）×1600mm（±10mm）×750mm（±10mm）”不符； 2.序号2办公椅，现场实测气压棒调节范围80mm，与抽检方案要求“气压棒调节范围100mm”不符； 3.序号4茶几，现场实测尺寸1200mm×600mm×423mm，与抽检方案要求“尺寸1200mm（±10mm）×600mm（±10mm）×450mm（±10mm）”不符； 4.序号4茶几，现场实测采用纤维板、木皮封边、纤维板支撑脚，与抽检方案要求“采用多层板、PVC同色直封边、实木支撑脚”不符； 5.茶水柜，现场实测尺寸800mm×400mm×1050mm，与抽检方案要求“尺寸800mm（±10mm）×400mm（±10mm）×800mm（±10mm）”不符； 五、校长办公室 1. 序号5茶几，现场实测尺寸1200mm×600mm×423mm，与抽检方案要求“尺寸1200mm（±10mm）×600mm（±10mm）×450mm（±10mm）”不符； 2.序号5茶几，现场实测采用纤维板、木皮封边、纤维板支撑脚，与抽检方案要求“采用多层板、PVC同色直封边、实木支撑脚”不符； 六、总务用房 序号2钢制储物货架，现场实测柜身材料厚度1.05mm，与抽检方案要求“柜身材料厚度≥1.2mm”不符； 七、传达室 序号5办公桌，现场实测尺寸1600mm×800mm×755mm，与抽检方案要求“尺寸1600mm（±10mm）×850mm（±10mm）×750mm（±10mm）”不符； 八、教室 1.序号1学生储物柜，现场实测底座无与门板一致的凸起造型，与抽检方案要求“底座具有与门板一致的凸起造型”不符； 2.序号3教师角柜，现场实测规格800mm×400mm×1205mm，与抽检方案要求“规格800mm（±10mm）×400mm（±10mm）×1050mm（±10mm）”不符； 九、报告厅 序号2主席台，现场实测基材采用纤维板，与抽检方案要求“基材采用刨花板”不符； 十、阅览室 1.序号4阅览椅，现场实测碳钢架未进行细砂白烤漆，与抽检方案要求“细砂白烤漆碳钢架”不符； 2.序号5定制阅读桌，现场实测规格900mm×750mm，与抽检方案要求“规格800mm（±10mm）×750mm（±10mm）”不符； 3.序号6阅读椅，现场实测表面未进行静电粉末喷涂，与抽检方案要求“表面静电粉末喷涂”不符； 4. 序号8报刊架，现场实测尺寸685mm×420mm×1200mm，与抽检方案要求“尺寸720mm（±10mm）×420mm（±10mm）×1200mm（±10mm）”不符； 十一、社团活动室 序号1会议桌椅，现场实测基材刨花板，与抽检方案要求“基材多层实木板”不符； 十二、会议室

政府采购项目合同履约抽检评价报告

	1. 序号 1 会议桌，现场实测尺寸 7300mm×2190mm×760mm，与抽检方案要求“尺寸 6000mm（±10mm）×1800mm（±10mm）×760mm（±10mm）”不符； 2. 序号 2 会议椅，现场实测气压棒调节范围 60mm，与抽检方案要求“气压棒调节范围 100mm”不符； 十三、会议接待室 1. 序号 2 会议椅，现场实测面料非头层皮，与抽检方案要求“面料采用头层皮”不符； 十四、会议接待室（2） 1. 序号 1 中式接待椅（三人位），现场实测尺寸 2030mm×850mm×930mm，与抽检方案要求“尺寸 1950mm（±10mm）×820mm（±10mm）×720mm（±10mm）”不符； 2. 序号 2 中式接待椅（单人位），现场实测尺寸 1010mm×850mm×930mm，与抽检方案要求“尺寸 950mm（±10mm）×820mm（±10mm）×720mm（±10mm）”不符； 3. 序号 3 中式接待椅（双人位），现场实测尺寸 1520mm×850mm×930mm，与抽检方案要求“尺寸 1450mm（±10mm）×820mm（±10mm）×720mm（±10mm）”不符； 4. 序号 4 茶几，现场实测尺寸 1140mm×410mm，与抽检方案要求“尺寸 1120mm（±10mm）×410mm（±10mm）”不符； 5. 序号 5 资料架，现场实测基材多层板，与抽检方案要求“基材采用实木材质”不符； 根据现场抽检评价，结合本项目抽检方案，抽检评价总分为 86.2 分，抽检结果评价等级为良。 具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。